

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票

令和3年度

令和4年3月現在

項目	担当課
延べ床面積の縮減	公共施設マネジメント課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

第1期については、人口が微増傾向であり、学校の増築などにより床面積が5千㎡程度（2015(H27)年度末の床面積に対する割合は1.6%程度）増える予定です。一方、第1期に目標耐用年数を迎える施設数は少ないため、第1期の目標値は±0%とし、増加分の5千㎡程度と同規模の床面積を縮減する目標としました。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	

当該年度の取組（年度実績）

実施時期	実施内容
平成29年4月～平成30年3月	上宿小学童クラブ新築 199㎡ 0.06%増 (H30.3完成) 全体 199㎡ 0.06%増 延べ床面積の増減(平成29年4月～平成30年3月) 199㎡ 0.06%増
平成30年4月～平成31年3月	個別施設の更新等に関して、延べ床面積を可能な限り縮減するように依頼したが、児童の増加による学校校舎や学童クラブの新築、老朽化によるリサイクルセンターの改築等が必要となり、3,775㎡増加した。 (延べ床面積内訳) 5小学童クラブ新築 274㎡ 0.09%増 (H31.3完成) 花小金井小学童クラブ新築 130㎡ 0.04%増 (H31.3完成) 5小校舎増築 1,037㎡ 0.33%増 (H31.3完成) 花小金井小校舎増築 1,063㎡ 0.34%増 (H31.3完成) リサイクルセンター更新 2,203㎡ 0.7%増 (H31.3完成) 清掃事務所解体 932㎡ 0.3%減 (H30.11解体) 全体 3,775㎡ 1.2%増 延べ床面積の増減(平成29年4月～平成31年3月) 3,974㎡ 1.26%増
平成31年4月～令和2年3月	個別施設に関して、延べ床面積を縮減できるような更新等は無かった。 延べ床面積の増減(平成29年4月～令和2年3月) 3,974㎡ 1.26%増
令和2年4月～令和3年3月	個別施設の更新等に関して、延べ床面積を可能な限り縮減するように依頼したが、児童の増加による学校校舎や学童クラブの新築、老朽化による花小金井南中学校体育館の改築等が必要となり、4,124㎡増加した。なお、旧花小金井南中学校体育館及び花小金井武道館は、令和3年度に解体する予定であることから解体後に解体面積を反映する予定である。 (延べ床面積内訳) 小平第十二小学校校舎増築(学童クラブ第二・第三含む) 646㎡ 0.21%増 (R2.11完成) 八小学童クラブ第二・第三新築 435㎡ 0.14%増 (R3.3完成) 花小金井南中学校地域開放型体育館新築 3,043㎡ 0.97%増 (R3.3完成) 全体 4,124㎡ 1.32%増 延べ床面積の増減(平成29年4月～令和3年3月) 8,098㎡ 2.59%増
令和3年4月～令和4年3月	個別施設の更新等に関して、花小金井武道館及び旧花小金井南中学校体育館を解体したことから、1,726㎡減少した。 (延べ床面積内訳) たいよう福祉センター増築 41㎡ 0.01%増 (R4.3完成) 花小金井武道館解体 810㎡ 0.26%減 (R4.2解体) 旧花小金井南中学校体育館解体 957㎡ 0.31%減 (R4.3完成) 全体 1,726㎡ 0.55%減 延べ床面積の増減(平成29年4月～令和4年3月) 6,406㎡ 2.00%増(※) ※小平市公共施設マネジメント推進計画2022-2031(R4.3改定)において、比較基準時点を平成28年4月1日としているため、平成28年度中の異動分を含んでいる。

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
令和3年度

令和4年3月現在

項目	担当課
1 劣化診断の実施	公共施設マネジメント課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

第2期、第3期には目標耐用年数を迎える施設が多くあるため、更新等の時期や財政負担の平準化が必要です。そのためには、実際の耐用年数到来時期を明確化し、更新等の前倒しや後ろ倒しを図る必要があります。施設の老朽化の実態を把握するための劣化診断を実施します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
実施				

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①劣化診断基礎調査に伴う業務委託仕様書を作成する。					
②劣化診断基礎調査を実施する。					6,000

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和3年4月～ 令和3年6月	①劣化診断基礎調査に伴う業務委託仕様書の作成を行った。	
令和3年7月～ 令和3年10月	②小川保育園、一小、二小、五小、七小、鈴木小、花小金井小の7施設について劣化診断基礎調査を実施した。	4,070

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
令和3年度

令和4年3月現在

項目	担当課
2 適切な保全業務	公共施設マネジメント課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

現在は、「施設の適正な計画修繕のあり方」（2010(H22)年3月）に沿って優先順位を付けて施設の保全を行っています。必要な改修がすべて実施されている状況ではありません。  
財政状況を踏まえながら、安全・安心な施設を確保するために、効率的で効果的な保全手法について研究を行い、引き続き適切な保全を実施します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
実施				

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	

当該年度の取組（当初予定）

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①施設保全に関する職員説明会を実施する。	■				
②現地調査を実施する。		■	■		
③緊急性判断一覧表を作成する。			■		

当該年度の取組（年度実績）

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和3年4月	①施設保全に関する説明会を実施し、施設管理者の意識向上を図った。	
令和3年5月～ 令和3年8月	②施設所管課による施設点検マニュアルに基づく点検を実施するとともに、施設整備課による現地調査を実施した。	
令和3年9月	③点検結果を基に緊急性判断一覧表を作成し、予算編成のための基礎資料とし担当課へ提供した。	

評価	実施（進行中）	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
令和3年度

令和4年3月現在

項目	担当課
3 公共施設マネジメント推進委員会の設置・開催	公共施設マネジメント課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

公共施設マネジメントを推進するにあたり、外部有識者、公募市民による公共施設マネジメント推進委員会を設置し、個別施設の更新等における各段階や本計画の進捗管理について、随時、助言を受けます。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
設置・開催				→

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①公共施設マネジメント推進委員会を開催する。	■	■	■	■	340

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和3年6月, 8月, 10月, 12月	①公共施設マネジメント推進委員会を4回開催した。委員会の意見を受け、公共施設マネジメント推進計画等の改定や小平第十一小学校等複合施設の整備に関する基本計画策定、更新等の適否の判断(小平第三中学校)等に反映させた。	328

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
令和3年度

令和4年3月現在


項目	担当課
4 全庁的なノウハウの蓄積とモチベーションの向上	公共施設マネジメント課・全課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

公共施設マネジメントは中心的な部署のみでは推進できず、全庁的に取り組む姿勢が必要となります。研修等を通じて、職員一人一人のコスト意識や課題・危機感の共有を図る必要があります。そのうえで、推進の中で得られたノウハウを共有する方策を検討し、その成果を見える化することで、モチベーションの向上を図ります。



公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
実施				



検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①職員説明会を実施する。					
②外部講師による研修を実施する。					30

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和3年4月	①新人研修において公共施設マネジメントについて講義を行った。また、職員説明会にて全庁職員に対して公共施設マネジメント推進計画の説明を行った。	
令和4年3月	②外部講師による研修会の開催を予定していたが、講師の都合により、急遽研修会の開催を見合わせた。	

評価	一部未実施	一部未実施・未実施の場合、改善策等	公共施設マネジメントの取組が個別計画に移行してきたことから、市の職員が庁内の説明会にて周知を図る。
----	-------	-------------------	---

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票

令和3年度

令和4年3月現在


項目	担当課
5 台帳の整理・一元化の検討	公共施設マネジメント課・施設整備課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

公共施設に関する台帳は、公有財産台帳がありますが、修繕履歴や利用率等は別途把握している状況です。統一的な基準による地方公会計に伴う固定資産台帳との関係も整理しながら、建物情報を一元化し、公共施設マネジメント推進のための基礎情報とします。  
 なお、必要に応じて保全と合わせたシステムについても研究を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
検討・順次実施				



検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	行財政再構築プランNo18 地方公会計制度の推進

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①令和2年度異動分の各課保有資産の調査を行う。					
②各課保有資産の調査内容を整理、データ化し、入力する。					
③公共施設マネジメント推進のための基礎情報とするため、公共施設に関する台帳と固定資産台帳との建物情報の一元化を研究する。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和3年8月～令和3年12月	①令和2年度中の資産の増減について、関連課にヒアリング調査を行った。	
令和3年12月～令和4年1月	②調査内容を精査し、地方公会計標準ソフトウェアに入力した。	
令和3年4月～令和4年3月	③公共施設に関する台帳と固定資産台帳との建物情報の一元化の研究を行い、課題克服が困難なこと、現状でも基礎資料として充足していることから台帳の一元化は行わず現状のまま運用していくものと結論付けた。	

評価	実施(終了)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	--------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票

令和3年度

令和4年3月現在

項目	担当課
6 受益者負担の適正化	財政課・公共施設マネジメント課・各所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
公共施設の受益者負担の原則を明確にすることにより、維持管理費の適正な負担を目指すことを目的に、施設の維持管理費などのコストを公表して、利用者の負担を定期的に見直す仕組みを検討します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
検討		市民説明会等実施	実施	

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	行財政再構築プランNo25 受益者負担の適正化(使用料・手数料の見直し)(~R2)、経営方針推進プログラムNo.7 使用料・手数料の見直し(R3~)

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、市民生活への影響がある利用者負担の見直しの取組を進めることができない。状況を踏まえ、あらためて取り組む予定である。					

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
	未実施	

評価	未実施	一部未実施・未実施の場合、改善策等	コロナ禍による社会・経済情勢の大きな変化と市民生活への影響を踏まえ、集会施設等の使用料の見直しの検討再開については、新型コロナウイルス感染症の収束の状況等も見きわめながら改めて検討する。
----	-----	-------------------	---

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
令和3年度

令和4年3月現在

項目	担当課
7 学校給食センター	学務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

2014(H26)年度に更新に向けたPFI方式の導入可能性調査を行いました。  
これまで、給食の提供を止めずに更新することを優先して、建替え用地の検討などを行ってきました。  
学校給食センターの更新においては、用地の確保が最重要課題であることから、現在地も含め、できるだけ早く建替え用地及び事業手法等を確定させ、2017(H29)年度末を目途に基本的な方向性を決定し、施設の更新を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)
用地確定				

検討体制(部会)	学校給食センター部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①解体工事前の残置物処理業務及び廃水処理施設の清掃業務を実施する。	■				12,930
②旧学校給食センターの解体工事を実施する。	■	■			
③令和2年度に引き続き、新センターの基本設計及び実施設計を行う。また、同時に設計モニタリング業務を行う。	■	■			28,534
④新学校給食センターの建設工事を開始する。建設モニタリングを開始する。				■	

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和3年4月	解体工事前の残置物処理業務及び廃水処理施設の清掃業務を実施した。	12,930
令和3年4月～ 令和3年11月	旧学校給食センターの解体工事を実施した。(PFI事業)	
令和3年4月～ 令和3年11月	新センターの基本設計及び実施設計を実施した。(PFI事業) また、同時に設計モニタリング業務を実施した。	28,534
令和3年11月～ 令和4年3月	新学校給食センターの建設工事を開始した。(PFI事業) 併せて、建設モニタリングを開始した。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------



公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
令和3年度

令和4年3月現在

項目	担当課
8 花小金井武道館	文化スポーツ課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

2016(H28)年2月に「小平市立花小金井南中学校地域開放型体育館建設及び小平市立花小金井武道館機能移転の基本方針」を策定しました。  
2017(H29)年中の耐震補強工事が終了後、運営を再開し、花小金井南中学校の地域開放型体育館の開館と同時に機能の一部を移転する予定です。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)
耐震補強		運 営		移転後閉鎖・取り壊し

検討体制(部会)	
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①武道館解体工事を行う。					79,010
②備品移動及び廃棄、駆除・消毒業務委託を行う。					1,145

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和3年9月～ 令和4年2月	武道館の解体工事を行った。	58,016
令和3年4月～8月	備品移動及び廃棄、害虫駆除・消毒業務委託を行った。	983

評価	実施(終了)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	--------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
令和3年度

令和4年3月現在

項 目	担 当 課
9 小平駅南口有料自転車駐車場	交通対策課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

自転車駐車場は地域対応施設ですが、小学校を中心とした複合化を図るのではなく、駅を中心とした整備を進めていきます。小平駅南口有料自転車駐車場については、小平駅北口地区市街地再開発事業による駅前広場整備に合わせた自転車駐車場の整備計画の方向性なども踏まえて、2019(H31)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
	更新等の適否の判断			
	基本計画策定方針の作成(更新する場合)			

検討体制(部会)	交通対策部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①更新を進めるための整備手法の検討を行う。					996

当該年度の取組(年度実績)


実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和3年6月～ 令和4年3月	更新を進めるための整備手法の検討を行った。 (更新場所や建築内容について比較検討した。)	979
令和3年7月～ 令和4年3月	小平駅南口有料自転車駐車場の更新について、地元商店会や自治会の代表との意見交換を4回実施した	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等	
----	---------	-------------------	--

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
令和3年度

令和4年3月現在

項 目	担 当 課
10 中央公民館	公民館

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
2017(H29)年度に耐震補強工事を予定しています。 健康福祉事務センターなどの近隣の老朽化施設の状況なども踏まえて、2017(H29)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)
更新等の適否の判断	基本計画の策定			
基本計画策定方針作成 				

検討体制(部会)	中央公民館・健康福祉事務センター等部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①設計事業者を選定し、基本設計を行う。					111,336
②測量・境界確定を行う。					12,887
③石綿・PCB含有分析調査を行う。					4,048

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和3年7月～12月 令和4年2月	①公募型プロポーザル方式により設計事業者を選定し、12月に設計事業者と契約締結した。 市民説明会を開催し、事業者の紹介及びプロポーザル選定時の提案内容を説明した。(参加者114名(ズーム参加者37名含む))	89,100
令和3年6月～ 令和4年2月	②測量業務委託を実施した。	12,430
	③設計事業者を12月に決定し、改めて今後の進め方や手法を調整し、市民参加も含めた(仮称)新建物などの設計を優先することとしたことから、本解体設計に関する調査を令和4年度に実施することとした。	

評価	一部未実施	一部未実施・未実施の場合、改善策等	全体スケジュールに合わせ令和4年度に実施する。
----	-------	-------------------	-------------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票

令和3年度

令和4年3月現在

項 目	担 当 課
1 1 津田保育園	保育課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

令和元年9月に策定した「公立保育園の運営のあり方に関する方針（改定版）」に示しているスケジュールに沿って、令和8年度を目途に津田保育園の民間移行を進めていきます。矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
			更新等の適否の判断	
			基本計画策定方針の作成(更新する場合)	

検討体制(部会)	保育園部会
関連計画(第3次行財政再構築プラン)	

当該年度の取組（当初予定）

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①部会を開催し、民間移行することを踏まえ更新等の適否の判断を行う。					

当該年度の取組（年度実績）

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和3年5月	保育部会を開催し、「公立保育園の運営のあり方に関する方針（改訂版）」で民間移行することが決定していることから、更新等の適否の判断の対象外とすることとした。	

評価	実施（終了）	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	--------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
令和3年度

令和4年3月現在

項 目	担 当 課
1 2 健康福祉事務センター	生活支援課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

市役所（市庁舎）との窓口のあり方等を含め、中央公民館などの近隣の老朽化施設の状況なども踏まえて、2017（H29）年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017（H29）	2018（H30）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）
更新等の適否の判断	基本計画策定			
基本計画策定方針作成				

検討体制（部会）	中央公民館・健康福祉事務センター等部会
関連計画	

当該年度の取組（当初予定）

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 （単位：千円）
①設計事業者を選定し、基本設計を行う。					111,336 （No.10再掲）
②測量・境界確定を行う。					12,887 （No.10再掲）
③石綿・PCB含有分析調査を行う。					4,048 （No.10再掲）

当該年度の取組（年度実績）

実施時期	実施内容	決算見込み （単位：千円）
令和3年7月～12月 令和4年2月	①公募型プロポーザル方式により設計事業者を選定し、12月に設計事業者と契約締結した。 市民説明会を開催し、事業者の紹介及びプロポーザル選定時の提案内容を説明した。（参加者114名（ズーム参加者37名含む））	89,100 （No.10再掲）
令和3年6月～ 令和4年2月	②測量業務委託を実施した。	12,430 （No.10再掲）
	③設計事業者を12月に決定し、改めて今後の進め方や手法を調整し、市民参加も含めた（仮称）新建物などの設計を優先することとしたことから、本解体設計に関する調査を令和4年度に実施することとした。	

評価	一部未実施	一部未実施・未実施の場合、改善策等	全体スケジュールに合わせ令和4年度に実施する。
----	-------	-------------------	-------------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
令和3年度

令和4年3月現在

項目	担当課
1.3 十三小学童クラブ第一	子育て支援課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

令和3年2月に策定した「(仮称)小平第十三小学校の更新等に関する基本計画」策定方針に従って、基本計画の策定に向けた計画内容の協議、素案の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
		更新等の適否の判断		基本計画の策定
		基本計画策定方針の作成(更新する場合)		

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①基本計画策定方針に沿って、市民参加を経て令和5年度までに基本計画を作成する。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和3年9月	建て替えが決定したことを保護者に通知した。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
令和3年度

令和4年3月現在

項 目	担 当 課
14 小平第九小学校 校舎	教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

近隣施設や老朽化の実態等を踏まえ、2021(R3)年度に検討を始め、2022(R4)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
			更新等の適否の判断	→
			基本計画策定方針の作成(更新する場合)	

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和3年4月～ 令和4年3月	①学校部会に替えて関係課と協議を行い、更新等の適否の判断について基礎資料の整理を行った。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
令和3年度

令和4年3月現在

項 目	担 当 課
15 小平第十一小学校 校舎	教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

近隣施設や老朽化の実態等を踏まえ、2018(H30)年度に検討を始め、2019(H31)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)
	更新等の適否の判断			
	基本計画策定方針の作成(更新する場合)			

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①基本計画策定方針に沿って、市民参加を経て令和3年秋頃までに基本計画を作成する。					6,092
②設計業務委託の実施に向けた準備を行う。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和3年4月～ 令和4年3月	①当該校や小学校校長会との意見交換、庁内関係課との調整、オープンハウスや説明会の開催による市民からの意見収集等を踏まえ、更新に係る基本計画の骨子案及び素案を作成し、令和3年12月23日から令和4年1月24日までの期間で実施したパブリックコメントを踏まえ、小平第十一小学校等複合施設の整備に関する基本計画を作成した。	6,092
	②令和5年度以降の基本設計に向けた、基本設計方針を策定することとし、業務委託へ向けての準備を行った。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------



公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
令和3年度

令和4年3月現在

項 目	担 当 課
16 小平第十三小学校 校舎	教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
		更新等の適否の判断	→	
		基本計画策定方針の作成(更新する場合)		

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①基本計画策定方針に沿って、市民参加を経て令和5年度までに基本計画を作成する。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和3年4月～ 令和4年3月	①学校経営協議会からの意見収集を行い、今後の基本計画作成の基礎資料とした。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
令和3年度


令和4年3月現在

項目	担当課
17 小平第十四小学校 校舎	教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
			更新等の適否の判断	
			基本計画策定方針の作成(更新する場合) 	

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。					
②公共施設マネジメント推進委員会の意見を踏まえ、公共施設マネジメント推進本部に付議し、方向性を決定する。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和3年5月	①令和3年度に改定を行う公共施設マネジメント推進計画において、将来の学校の統合・配置のイメージを示すことから、改定後の推進計画に基づき更新等の適否の判断を行うものとして、令和3年度は更新等の適否の判断を実施しないこととする方針について、学校部会で確認した。	
令和3年6月	②令和3年度は更新等の適否の判断を実施しないことについて、公共施設マネジメント推進委員会の意見聴取を経て、公共施設マネジメント推進本部で決定した。	


評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票

令和3年度

令和4年3月現在

項 目	担 当 課
18 小平第十五小学校 校舎	教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
			更新等の適否の判断	
			基本計画策定方針の作成(更新する場合) 	

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組 (当初予定)					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。					
②公共施設マネジメント推進委員会の意見を踏まえ、公共施設マネジメント推進本部に付議し、方向性を決定する。					

当該年度の取組 (年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)
令和3年5月	①令和3年度に改定を行う公共施設マネジメント推進計画において、将来の学校の統合・配置のイメージを示すことから、改定後の推進計画に基づき更新等の適否の判断を行うものとして、令和3年度は更新等の適否の判断を実施しないこととする方針について、学校部会で確認した。	
令和3年6月	②令和3年度は更新等の適否の判断を実施しないことについて、公共施設マネジメント推進委員会の意見聴取を経て、公共施設マネジメント推進本部で決定した。	

評価	実施(進行中)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	---------	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
令和3年度


令和4年3月現在

項 目	担 当 課
19 小平第三中学校 体育館	教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)
			更新等の適否の判断	
			基本計画策定方針の作成(更新する場合) 	

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)

内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。					
②公共施設マネジメント推進委員会の意見を踏まえ、公共施設マネジメント推進本部に付議し、方向性を決定する。					

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)
令和3年5月, 9月	①学校部会において更新等の適否の判断の検討を行った。	
令和3年6月, 10月	②校舎を含め、校舎の目標耐用年数到来年の2039年から10年程度継続して使用し、更新等を行わないものとするについて、公共施設マネジメント推進委員会の意見を踏まえ、公共施設マネジメント推進本部で決定した。	

評価	実施(終了)	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	--------	-------------------